

Lavori: Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell'area Cilento finalizzati all'efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella, 1° lotto, 1° stralcio. CIG 8355520939 CUP F93E06000160002

Impresa: R.T.I. CO.GE. A. IMPRESIT SRL – ALFIERI IMPIANTI SRL

Contratto: stipulato in data 15/09/2021 registrato a Vallo della Lucania in data 22/09/20221, al n. 1138, serie 3

Importo contrattuale dei lavori: al netto del ribasso d'asta nella misura del 14,030%, pari ad € 3.855.245,75, di cui € 108.071,71 per oneri della sicurezza

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

art. 10 comma 4 DM 07/03/2018 n. 49

Il giorno ventuno del mese di aprile dell'anno duemilaventidue (21/04/2024) il sottoscritto Ing. Tonio Ruggiero in qualità di direttore dei lavori in oggetto,

PREMESSO CHE

- con verbale redatto in data 06/12/2021 veniva disposta la sospensione dei lavori indicati in oggetto a causa della non disponibilità delle relative tubazioni in acciaio dovuta *all'attuale situazione di emergenza, conseguente alla pandemia Covid 19, che ha reso problematico l'approvvigionamento ed il trasporto delle materie prime;*
- a seguito del preavviso dato sono presenti i signori:
 - 1) Ing. Tonio Ruggiero Direttore dei Lavori;
 - 2) Geom. Nicola Aulisio Legale Rappresentante dell'Impresa Appaltatrice dei lavori;

CONSIDERATO CHE

in data 16/04/2022 veniva effettuato il sopralluogo sul cantiere che consentiva di accertare lo stato dei luoghi, più precisamente si constatava l'avvenuta consegna di parte delle tubazioni acciaio, stoccate su autoarticolati in area dell'agro di Roccagloriosa, in attesa di poter essere scaricati alla ripresa dei lavori,

CONSTATATO CHE

- le quantità di tubazioni disponibili in cantiere consentono di poter riprendere i lavori;
- gli impedimenti che hanno creato la sospensione sono venuti a mancare;

PRESO ATTO CHE

- con il compimento delle azioni sopraindicate sono venute a cessare le ragioni che avevano indotto a sospendere i lavori;



- il Responsabile Unico del Procedimento, facendo seguito a quanto comunicato dal Direttore dei Lavori in data 19/04/22, con comunicazione prot. 9401 di pari data, ha autorizzato la ripresa parziale dei lavori;
- i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per centotrentacinque (134) giorni solari e consecutivi;
- i materiali depositati in cantiere risultano pienamente conformi a quanto previsto nel Capitolato di Appalto;
- non sono emersi e non sono stati segnalati dall'Impresa Appaltatrice elementi ostativi alla ripresa dei lavori,

DISPONE

la ripresa dei lavori, invitando l'Impresa Appaltatrice a riprendere, a partire dalla data odierna, le attività di posa in opera delle tubazioni in acciaio.

Il presente verbale viene firmato per accettazione dall'Impresa Appaltatrice che si dichiara pronta a riprendere immediatamente i lavori indicati senza sollevare alcuna eccezione.

Il presente Verbale viene trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Maurizio Lamattina.


Vallo della Lucania, li 19/04/2022

Il Direttore dei Lavori



L'Impresa Appaltatrice

CO.GE.A. IMPRESIT s.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Geom. Nicola Aulisio)



Visto

Il RUP

