

## VERBALE DI SOSPENSIONE PARZIALE DEI LAVORI N.1

---

Regione: Campania

Provincia: Salerno

Stazione appaltante: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

Oggetto: *Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell'area Cilento finalizzati all'efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella 1° lotto, 1° stralcio.*  
CIG 8355520939 CUP F93E06000160002

Impresa: R.T.I. CO.GE.A. IMPRESIT srl – ALFIERI IMPIANTI srl

Contratto: Stipulato in data 15/09/2021 reg. a Vallo Della Lucania in data 22/09/2021, al n. 1138 serie 3

Importo contrattuale: € 3.855.245,75 di cui € 108.071.,71 per oneri della sicurezza

---

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Giannella, in qualità di Direttore dei Lavori in epigrafe,

### PREMESSO:

- che in data 16/09/2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;
- che l'Impresa capogruppo CO.GE.A. IMPRESIT S.R.L sta eseguendo i lavori di progetto relativi alla posa della tubazione in acciaio D. 600 mm nel tratto che ricade nel Comune di Alfano;
- che a seguito dei sopralluoghi effettuati presso i siti d'intervento nelle passate settimane, in uno con tecnici Consac, direzione lavori e impresa, relativamente alle lavorazioni di "Efficientamento energetico degli impianti elettromeccanici a servizio del settore idropotabile", appartenenti alla Cat. OS30, è emersa la necessità di redigere una perizia di variante che abbia lo scopo di razionalizzare e migliorare le opere previste, anche in considerazione di lavorazioni già eseguite dalla Committenza in funzione di emergenze sopravvenute nel periodo di espletamento delle procedure di affidamento dei lavori;

### CIO' PREMESSO

- Visto l'art. 23 comma 1 del D.M. 49/2018;
- Viste le motivazioni sopra esposte.



- Vista le nota a firma dell'impresa del 10/5 e 23/5 u.s.

Sentito il parere del RUP,

DISPONE


a decorrere dalla data odierna, la SOSPENSIONE PARZIALE DEI LAVORI, relativamente alla realizzazione delle lavorazioni di "Efficientamento energetico degli impianti elettromeccanici a servizio del settore idropotabile", appartenenti alla CAT OS 30.


Con la successiva redazione del verbale di ripresa dei lavori si provvederà a stabilire il differimento dei termini contrattuali conseguenti alla sospensione in argomento.

Il presente Verbale è stato letto, approvato e sottoscritto dalle parti.


Vallo della Lucania, 26.5.2022

L'IMPRESA APPALTATRICE

  
G.O.G.E.A. IMPRESIT s.r.l.  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Geom. Nicola Aulliso)



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

  
\_\_\_\_\_