

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

Regione: Campania

Provincia: Salerno

Stazione appaltante: **CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.**

Oggetto: *Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell'area Cilento finalizzati all'efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella 1° lotto, 1° stralcio.*
CIG 8355520939 CUP F93E06000160002

Impresa: R.T.I. CO.GE.A. IMPRESIT srl – ALFIERI IMPIANTI srl

Contratto: Stipulato in data 15/09/2021 reg. a Vallo Della Lucania in data 22/09/2021, al n. 1138 serie 3

Importo contrattuale: € 3.855.245,75 di cui € 108.071,71 per oneri della sicurezza

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Giannella, in qualità di Direttore dei Lavori in epigrafe,

PREMESSO:

- che in data 16/09/2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;
- che l'Impresa capogruppo CO.GE.A. IMPRESIT S.R.L sta eseguendo i lavori di progetto relativi alla posa della tubazione in acciaio D. 600 mm nel tratto che ricade nel Comune di Alfano;
- che a seguito dei sopralluoghi effettuati presso i siti d'intervento relativamente alle lavorazioni di "Efficientamento energetico degli impianti elettromeccanici a servizio del settore idropotabile", emerse la necessità di redigere una perizia di variante;
- che pertanto furono sospesi parzialmente i lavori con verbale del 26.5.2022;
- che tale perizia è stata approvata con delibera C. di A. n. 94 in data 22.7.2022 giusta comunicazione del 26.7.2022 a firma del RUP ing. Felice Parrilli;
- che pertanto non vi sono più motivi per mantenere sospesi i lavori

CIO' PREMESSO

- Visto l'art. 23 comma 1 del D.M. 49/2018;
- Viste le motivazioni sopra esposte.

Sentito il parere del RUP,

DISPONE


Da decorrere dalla data odierna, nelle more della sottoscrizione dell'atto di sottomissione, la ripresa di tutte le lavorazioni in particolare quelle relative alla realizzazione delle lavorazioni di "Efficientamento energetico degli impianti elettromeccanici a servizio del settore idropotabile", appartenenti alla CAT OS 30, sospesi con verbale del 26.5.2022.

Per effetto della sospensione e ripresa intervenuti, il termine per l'ultimazione dei lavori viene differito di 62 gg., pari ai giorni di sospensione, oltre alla proroga di gg. 90 prevista dall'art. 3 dell'atto di sottomissione.

Il presente Verbale è stato letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Vallo della Lucania, 27.7.2022

L'IMPRESA APPALTATRICE


CO.CE.A. IMBRESIT s.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Geom. Nicola Aulliso)

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Consac gestioni idriche spa
Il R.U.P.
Ing. Felice Parrilli